

ラコベル®プリュム® 施工前・施工後 チェックシート



注意

●ラコベルプリュムの施工にあたって、施工前の確認・施工後の確認を必ず実施してください。
施工不良による、脱落や破損のおそれがあります。

施工前の確認

確認事項

対応方法

- | | | |
|---|-----|---|
| <input type="checkbox"/> 下地は施工要領書に記載の
施工可能な下地である | No. | 石膏ボード・ケイ酸カルシウム板・亜鉛メッキ鋼板・ステンレス鋼板に施工してください。(施工要領書P3参照) |
| <input type="checkbox"/> 壁面は水平・垂直である | No. | 補修が必要です。 |
| <input type="checkbox"/> 壁面に不陸はない | No. | 1mm以上の段差、5mm以上の不陸がある場合、補修が必要です。 |
| <input type="checkbox"/> 下地に浮きはなし | No. | タッカーなどで補修します。 |
| <input type="checkbox"/> 下地にゴミ、ほこり、汚れはない | No. | 下地のゴミ、ほこり、汚れが著しい場合接着不良の原因となります。
中性洗剤などで汚れを除去し、乾いた状態にしてから施工を始めてください。 |
| <input type="checkbox"/> 下辺は巾木等で支持される | No. | 必ず下辺を支持してください。※支持部は5mm以上の出巾木、アングルなど |
| <input type="checkbox"/> 当施工要領書を確認した | No. | 施工前には、この要領書をよくお読みの上、正しく作業を行ってください。 |
| <input type="checkbox"/> 施工手順動画を確認した | No. | https://www.asahiglassplaza.net/
ラコベル特設サイト/ブラインドラインナップ内参照 |

施工後の確認

確認事項

対応方法

- | | | |
|--|-----------|--|
| <input type="checkbox"/> ラコベルプリュムを貼り付けた後、
しっかり圧着させたか。
(施工要領書 P12 確認) | No. | 両面テープの接着部を、布などを使用してしっかり押さえつけ、下地材と十分
圧着させてください。
特に下部や上部など、圧着し忘れ無い
ように端部までしっかり押さえつけて圧着
してください。 |
|--|-----------|--|



- | | | |
|---|-----------|--|
| <input type="checkbox"/> ラコベルプリュムが下地材にしっかり
接着されているか吸盤にて確認。 | No. | 下地材にしっかり接着されたか、吸盤
(直径約40mm)をガラス面に貼り付け
て引っ張り、ガラスが浮かないか確認
してください。
しっかり接着されていない場合は、再
度圧着してください。
※動画を参照してください。 |
|---|-----------|--|

